

Zápis č. 2 z KD stavby
**„Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ,
silnice III/2421“**
konaného dne 2.10.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Doposud probíhaly přípravné práce a průzkumné činnosti pro statické zajištění OZ dle Zápisu ze dne 10.9.2024 (viz podrobněji v bodě B.), bez nichž není možné předložit návrh časového harmonogramu. Zhotovitel jej zaktualizuje v řádu několika dnů. Zhotovitel seznámil OBJ s časovým postupem zajišťovacích prací.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Zhotovitel po vytyčení záboru staveniště vykácel dřeviny v rozsahu povolení. Byly provedeny demoliční práce na zděných a betonových konstrukcích v ploše SO 901, dočasné demontáže stožárů a svítidel VO. Dále zbudoval provizorní přístupovou cestu podél paty opěrné zdi. Po konzultaci s podzhotovitelem vrtařských prací vytvořil pracovní plošiny pro vrtné soupravy.

Na základě aktuálních výsledků monitoringu pohybů na měřicích bodech a na základě výsledků měření bludných proudů a geotechnického průzkumu zhotovitel v součinnosti s AD vytvářejí RDS pro statické zajištění OZ, jako součásti speciálního zakládání SO 251.

C. Kontrola úkolů z minulých KD

- 1.1 *Zhotovitel umístí na zařízení staveniště potřebné doklady po předání Objednatelem. (štítek Stavba povolena, oznámení OIP atd.).*

Zajistí: Zhotovitel, do 27.9.24

Štítek stavba povolena dodá zástupce objednatele – ostatní splněno.

- 1.2 *Zástupce investora bude kontaktovat zástupce společnosti Statotest s.r.o. Ing. Klokočnicka, aby doplnil Zhotoviteli data a výsledky měření na měřicích bodech MP2 a MP4.*

Zajistí: Objednatel, 23.9.24

Splněno – vypouští se z evidence KD.

- 1.3 *Zhotovitel bude dle SoD zpracovávat a zasílat zástupci Objednatele měsíční zprávy. Vzor bude Zhotoviteli zaslán zástupcem Objednatele.*

Zajistí: Objednatel, 23.9.24

Trvalý úkol – objednatel zašle vzor.

- 1.4 *TDS zašle Zhotoviteli oznámení na OIP.*

Zajistí: TDS, ihned

Splněno – vypouští se z evidence KD.

- 1.5 *Vzhledem k tomu, že byla provedena úprava postupu prací. Zhotovitel dopracovává TP a KZP. Bude předáno ke kontrole TDS, KBOZP a zástupci Objednatele do příštího KD.*

Zajistí: Zhotovitel, do 2.10.24

Úkol trvá – dokumenty budou předloženy po odsouhlasení RDS.

- 1.6 Viz bod A bude provedena aktualizace HMG. Zhotovitel dle požadavku zástupce investora připraví i plán čerpání finančních prostředků na rok 2024.

Zajistí: Zhotovitel, do 2.10.24

Úkol trvá.

- 1.7 Zhotovitel do dalšího KD připraví koncept RDS

Zajistí: Zhotovitel, do 2.10.24

HMG pro zpracování RDS vypadá takto:

- SO 251 – statika – koncept do 10.10.2024, čístopis do 18.10.2024
- celý SO 251 – čístopis do 10.11.2024
- SO 101 – do 10.11.2024

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 2.1 Zhotovitel zajistí DIO pro plnou uzavírku silnice na období 26. – 28.10.2024.
- 2.2. Objednatel vydá pokyn k provedení zajišťovacích prací ve smyslu Oznámení ZHT zaslaného 20.9.2024.

E. Různé

- 2.1 Dne 12.11.2024 provádí arborista města Roztoky ošetření akátů podél SO 101.
- 2.2 Zhotovitel bude posílat Objednateli a TDI pravidelně týdenní plán prací.
- 2.3 Dne 1.10.2024 proběhla schůzka AD+GT OBJ+ZHT ke zhodnocení základových poměrů pro instalaci MP a postupu realizace lanových kotev. GT OBJ Mgr. Brunát požádal o časová avíza k osobní účasti na zajišťovacích činnostech.

Příští **KD č. 3** se bude konat **dne 16.10.2024 (středa) ve 14.00 hod. v místě stavby**

Zapsal: Ing. Bureš, Vitner