



č. 47/2014

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a podmínek uvedených v této smlouvě

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název akce:

„Předprojektová a projektová příprava přístavby školní jídelny ZŠ Roztoky“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Roztoky

Náměstí 5. května 2

252 63 Roztoky

Zastoupené: starostou **Janem Jakobem**

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Roztoky

Číslo účtu: 0388041369/0800

IČ: 002 41 610

DIČ: CZ00241610

tel.: 220 400 236

fax.: 220 400 233

e-mail.: mu@roztoky.cz, polak@roztoky.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

PilsProjekt, s.r.o.

Částkova 74

326 00 Plzeň

IČO: 291 15 744

tel.: 377 240 889

e-mail.: info@pilsprojekt.cz

(dále jen zhotovitel)

Zmocněné osoby:

Zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních:

za objednatele: Jan Jakob, starosta

mobil: 604 592 171

za zhotovitele: Ing. Václav Kuchynka

tel.: 377 240 889

Zástupci smluvních stran ve věcech technických a realizačních jsou:

za objednatele: Petr Skřivan

tel.: 733 128 775

za zhotovitele: Ing. Václav Kuchynka

tel.: 377 240 889

II. Předmět dodatku

- 2.1 Objednatel mění zadání předmětu díla tím způsobem, že se bude jednat o přízemní stavbu na samostatném roštu na sloupech a patkách. Nový předmět díla je definován v příloze tohoto dodatku.
- 2.2 V návaznosti na předchozí bod se navyšuje celková cena díla o 25.000,- Kč na konečných 245.000,- Kč bez DPH. K částce přísluší i navyšení o DPH 5.250,- Kč, celkem cena díla 296.450,- Kč s DPH.
- 2.3 V platebních podmínkách o 25.000,- Kč bez DPH uvedených v předchozím odstavci navyšuje konkrétně část „projektová dokumentace + položkový rozpočet + činnost v průběhu zadávacího řízení“.
- 2.4 Dále v návaznosti na změnu předmětu díla dochází ke změně harmonogramu a to tímto způsobem:

Dílčí výstup, pracovní etapa	dodací lhůta v kal. dnech
Geodet. Zaměření, zjištění průběhu sítí, sondáže, měření, realizační studie	15.1.2018
Akceptace zadavatel	7
Předání dokumentace pro SP v podrobnosti pro výběr dodavatele	14.3.2018
Vydání položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr	23.3.2018
Vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy	20.4.2018
Podání žádosti o SP	25.4.2018


- 2.5 Nedílnou přílohou tohoto dodatku je studie nového předmětu díla.
- 2.6 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.


V Rožtokách, dne 2.2.2018

V Plzni, dne 5.3.2018


Jan Jakob – starosta
za objednatele




Ing. Václav Kuchynka
za zhotovitele



PilsProjekt
PilsProjekt, s.r.o.
Částkova 74, 326 00 Plzeň
DIČ CZ 29115744