



MUROP001HVEL

č. 98/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy“

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních prací:

Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Roztoky
Se sídlem: Městský úřad Roztoky, Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČO: 002 41 610
DIČ: CZ00241610
ID datové schránky: ticbbnc
Zastoupený: Jan Jakob, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
Číslo účtu: 0388041369/0800

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických - technický dozor investora:

Jan Jakob, starosta města, tel.: 604 592 171, e-mail: jakob@roztoky.cz

Ing. Michal Hadraba, místostarosta, tel.: 603 586 997, e-mail: hadraba@roztoky.cz

Petr Skřivan, vedoucí investičního odboru, tel.: 733 128 775, e-mail: skrivan@roztoky.cz

Ing. Zbyněk Kunt, TDI, tel.: 737 783 887, e-mail: z.kunt@volny.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
ID datové schránky:
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí and Labem, oddíl C, vložka 19685
Zastoupený: Ing. Josef Láf, jednatel
Ing. Jan Neužil, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9130171001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. David Fous, výrobní ředitel, tel. 725 720 672, e-mail: fous@cl-evans.cz

Libor Mašek, DiS., vedoucí projektu, tel. 602 748 885, e-mail: masek@cl-evans.cz

Jan Hurčík, stavbyvedoucí, tel. 602 138 922, e-mail: hurcik@cl-evans.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají ve smyslu ustanovení čl. XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 smlouvy o dílo ze dne 2. 4. 2020 (dále jen „smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění (dále jen „dodatek č. 1“):

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních prací

**„Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce
Roztoky u Prahy“**

Předmět dodatku č.1

Vzhledem k tomu, že

- Staveniště bylo dne 17.2.2020 zhotovitelem podmíněčně převzato od objednatele s omezením přístupu na pozemky, na kterých je umístěna stavba, a nebylo tedy možné zahájit stavební práce ve lhůtě dle smlouvy,
- z důvodu omezení přístupu do míst stavby bylo nutné zřídit dočasný vjezd na staveniště umístěný mimo plánovanou komunikaci,
- během prací na dočasném staveništním vjezdu byly zjištěny archeologické nálezy a byl nařízen archeologický průzkum,
- po dobu provádění archeologického průzkumu a po dobu omezení vstupu na staveniště nebylo možné provádět stavební práce na předmětu smlouvy,
- omezení přístupu na staveniště pominula ke dni 23.3.2020,

dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě za účelem sjednání změny termínu zahájení stavebních prací na provádění díla jako počátku lhůty pro provedení stavby dle čl. III. Termíny a lhůta plnění, místo plnění díla, odst. 3.1. smlouvy.

Původní znění čl. III. Termíny a lhůta plnění, místo plnění díla, odst. 3.1. a 3.5 smlouvy se ruší a nahrazují následovně:

III.

Termíny a lhůty plnění, místo plnění díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v touto smlouvou sjednané lhůtě a termínech, přičemž základní termíny jsou následující:

Termín předání staveniště:	17. únor 2020
Termín zahájení provádění díla:	23.březen 2020
Termín dokončení a předání díla:	do 334 kalendářních dní ode zahájení provádění díla (nejpozději však 31.3.2021)

3.5. V případě, že během provádění díla zhotovitelem nastanou okolnosti, mající vliv na harmonogram prací, které zhotovitel nemůže ovlivnit, není Zhotovitel po dobu působení těchto okolností v prodlení s plněním svých smluvních povinností a pro případné opoždění zhotovitele s prováděním a dokončením díla z těchto důvodů nebudou vůči zhotoviteli ze strany objednatele uplatňovány žádné sankce. Za okolnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit, jsou považovány zejména: Nevhodné klimatické podmínky, tedy takové klimatické podmínky, které neumožní zhotoviteli provádět stavební práce v souladu s technologickými postupy a technickými předpisy, nebo požadavky BOZP, zjištění skrytých překážek, prodlení objednatele s nutnou součinností, potřeba provést k řádnému dokončení díla další stavební práce a dodávky, neuvedené touto smlouvou v sjednaném rozsahu prací a okolnosti vyšší moci.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

0.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

0.2 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení tohoto dodatku č. 1 nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení tohoto

dodatku č. 1. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dodatku č. 1, jež pozbyla platnosti.

- 0.3** Ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 0.4** Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1, dodatku č. 1 rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, které z tohoto dodatku č. 1 pro smluvní strany vyplývají, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 0.5** Uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 169-9/20 ze dne 4. 5. 2020. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky
- 0.6** Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Roztokách dne

V České Lípě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Roztoky

CL-EVANS s.r.o.

**Jan
Jakob**

Digitálně podepsal Jan Jakob
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00241610,
o=Město Roztoky [IČ 00241610],
ou=100, cn=Jan Jakob,
sn=Jakob, givenName=Jan,
serialNumber=P414800,
title=Starosta
Datum: 2020.05.06 09:19:45
+02'00'

.....
Jan Jakob, starosta

**Ing. Jan
Neužil**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Neužil
Datum: 2020.05.07
10:30:06 +02'00'

.....
Ing. Jan Neužil, jednatel

**Ing.
Josef Láf**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Láf
Datum: 2020.05.06
15:17:05 +02'00'

.....
Ing. Josef Láf, jednatel